

VALORES ORIENTATIVOS DE RENDIMIENTOS DIARIOS POR CUADRILLA.  
Sin incluir la ejecución de las losas in situ.

Los trabajos de ferralla, apuntalado, hormigonado y otros trabajos auxiliares in situ deberán realizarse de forma coordinada junto con la colocación de los elementos prefabricados. La instalación de los elementos prefabricados tendrán prioridad en todo momento.

220753 - 135 VIVIENDAS STAY, PARCELA 1.5 LADERA NORTE, BARAÑAIN, KRONOS HOMES  
ESTIMACION DE TIEMPOS DE MONTAJE



Versión: 002.02

Fecha: 21/06/2022

NUMERO DE EQUIPOS	2
1 EQUIPO = 1 GRÚA + 1 CUADRILLA DE 3 PERSONAS	

RESUMENES TOTALES					
Designación	nº plantas	DIAS POR PLANTA	FORJADOS Y VIGAS	DOBLE MURO VERTICAL	FACHADAS
Planta 9	1	2.10	0.55	0.55	1.00
Planta 8	1	3.66	0.84	0.98	1.83
Planta 7	1	7.76	3.08	2.18	2.50
Planta 6	1	8.43	3.68	2.25	2.50
Plantas tipo	4	8.93	4.43	2.25	2.25
Planta 1	1	8.52	4.44	1.82	2.25
Planta baja	1	10.45	4.72	3.56	2.17
Planta semisótano -1	1	9.73	3.35	5.13	1.25
Planta semisótano -2	1	9.33	4.19	5.13	0.00
Planta sótano -3	1	4.87	1.95	2.93	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>100.57</b>	<b>44.53</b>	<b>33.54</b>	<b>22.50</b>

FORJADOS Y VIGAS PREFABRICADOS																
Designación	nº plantas	DIAS POR PLANTA	FORJADOS PREFABRICADOS (EXCEPTUANDO LOSAS IN SITU)		BALCONES OFFSITE		VIGA PRET. DINTELES		VIGA PRET. MENSULA		VIGA PRET. DESCUELQUE 10		VIGA PRET. DESCUELQUE 15		VIGA PRET. MUROS APEADOS PILARES	
			[m²/planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]
Rendimiento cuadrilla/día			350 m²/cuadrilla y día		4 Ud./cuadrilla y día		30 Ud./cuadrilla y día		10 Ud./cuadrilla y día		20 Ud./cuadrilla y día		20 Ud./cuadrilla y día		20 Ud./cuadrilla y día	
Planta 9	1	0.55	344.12	0.49	0	0.00	2	0.03	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00
Planta 8	1	0.84	530.29	0.76	0	0.00	2	0.03	1	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Planta 7	1	3.08	1,371.27	1.96	5	0.63	9	0.15	5	0.25	2	0.05	0	0.00	2	0.05
Planta 6	1	3.68	1,461.37	2.09	10	1.25	10	0.17	2	0.10	3	0.08	0	0.00	0	0.00
Plantas tipo	4	4.43	1,461.78	2.09	16	2.00	10	0.17	2	0.10	3	0.08	0	0.00	0	0.00
Planta 1	1	4.44	1,384.24	1.98	16	2.00	10	0.17	1	0.05	3	0.08	0	0.00	7	0.18
Planta baja	1	4.72	1,707.93	2.44	11	1.38	8	0.13	1	0.05	15	0.38	7	0.18	7	0.18
Planta semisótano -1	1	3.35	1,580.24	2.26	0	0.00	7	0.12	0	0.00	21	0.53	13	0.33	5	0.13
Planta semisótano -2	1	4.19	1,978.12	2.83	0	0.00	10	0.17	1	0.05	25	0.63	21	0.53	0	0.00
Planta sótano -3	1	1.95	924.28	1.32	0	0.00	6	0.10	0	0.00	12	0.30	9	0.23	0	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>44.53</b>	<b>17128.98 m²</b>	<b>24.47</b>	<b>106 Ud.</b>	<b>13.25</b>	<b>104 Ud.</b>	<b>1.73</b>	<b>19 Ud.</b>	<b>0.95</b>	<b>94 Ud.</b>	<b>2.35</b>	<b>50 Ud.</b>	<b>1.25</b>	<b>21 Ud.</b>	<b>0.53</b>

DOBLE MURO PREFABRICADO VERTICAL																			
Designación	nº plantas	DIAS POR PLANTA	MURO SOTANO VN 30		MURO ESTRUCTURAL VN 22		MURO FACHADA VN 22		MURO APEADO VN 25		MURO APEADO FACHADA VN 25		MURO APEADO FACHADA VN 22		MURO PANTALLA ASCENSOR VN 18		PILARES PREFABRICADOS		UD. POR PLANTA (EXCEPTO SÓTANO VN 30)
			[ml./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	[Ud./planta]	[días/planta]	
Rendimiento cuadrilla/día			30 ml./cuadrilla y día		7 Ud./cuadrilla y día		7 Ud./cuadrilla y día		7 Ud./cuadrilla y día		7 Ud./cuadrilla y día		7 Ud./cuadrilla y día		8 Ud./cuadrilla y día		12 Ud./cuadrilla y día		
Planta 9	1	0.55	0.00	0.00	3	0.21	3	0.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.13	2	0.08	10
Planta 8	1	0.98	0.00	0.00	4	0.29	0	0.00	1	0.07	1	0.07	6	0.43	2	0.13	8	0.33	22
Planta 7	1	2.18	0.00	0.00	13	0.93	14	1.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.25	8	0.33	39
Planta 6	1	2.25	0.00	0.00	20	1.43	8	0.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.25	8	0.33	40
Plantas tipo	4	2.25	0.00	0.00	17	1.21	4	0.29	3	0.21	4	0.29	0	0.00	4	0.25	30	1.25	62
Planta 1	1	1.82	0.00	0.00	10	0.71	4	0.29	7	0.50	1	0.07	0	0.00	4	0.25	42	1.75	68
Planta baja	1	3.56	121.43	2.02	10	0.71	1	0.07	4	0.29	2	0.14	1	0.07	4	0.25	60	2.50	82
Planta semisótano -1	1	5.13	250.13	4.17	10	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.25	60	2.50	74
Planta semisótano -2	1	5.13	250.13	4.17	10	0.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.25	60	2.50	74
Planta sótano -3	1	2.93	151.13	2.52	4	0.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.13	28	1.17	34
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>33.54</b>	<b>772.82 ml</b>	<b>12.88</b>	<b>152 Ud.</b>	<b>10.86</b>	<b>46 Ud.</b>	<b>3.29</b>	<b>24 Ud.</b>	<b>1.71</b>	<b>20 Ud.</b>	<b>1.43</b>	<b>7 Ud.</b>	<b>0.50</b>	<b>46 Ud.</b>	<b>2.88</b>	<b>396 Ud.</b>	<b>16.50</b>	<b>691 Ud.</b>

OTROS ELEMENTOS PREFABRICADOS				
Designación	nº plantas	DIAS POR PLANTA	PANELES DE FACHADA	
			[Ud./planta]	[días/planta]
Rendimiento cuadrilla/día			6 Ud./cuadrilla y día	
Planta 9	1	1.00	12	1.00
Planta 8	1	1.83	22	1.83
Planta 7	1	2.50	30	2.50
Planta 6	1	2.50	30	2.50
Plantas tipo	4	2.25	27	2.25
Planta 1	1	2.25	27	2.25
Planta baja	1	2.17	26	2.17
Planta semisótano -1	1	1.25	15	1.25
Planta semisótano -2	1	0.00	0	0.00
Planta sótano -3	1	0.00	0	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>22.50</b>	<b>270 Ud.</b>	<b>22.50</b>